



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Ζαγορά. 09-10-2020

Αριθ.Αποφ 135/2020

Αριθ πρωτ. 10357

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό 20ης /2020 Τακτικής Συνεδρίασης της  
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου**

**ΘΕΜΑ:** «Παράταση συμβατικού αντικειμένου του έργου: "Κατασκευή τεχνικών έργων για την αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στη Δ.Ε. Ζαγοράς"

Στη Ζαγορά, σήμερα, 09<sup>η</sup> του μηνός Οκτωβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε ύστερα από την 10098/05-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη η Οικονομική Επιτροπή, με βάση τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο επτά (7) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) μέλη, ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2. ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
3. ΓΑΡΥΦΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4. ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
5. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
6. ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1.ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο Δημοτικό Υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 10<sup>ο</sup> θέμα και κατέθεσε το υπ' αριθμ. πρωτ. 70443/6-10-2020 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου σχετικά με την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, με τίτλο: «Παράταση συμβατικού αντικειμένου του έργου: "Κατασκευή τεχνικών έργων για την αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στη Δ.Ε. Ζαγοράς"

και προτείνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 31-03-2021.

Αναλυτικότερα με το από 01/10/2020 και με αριθμ. πρωτ. 68677 έγγραφο της, η τεχνική εταιρία «Τ & Τ ENERGY» ΕΥΑΓΓ. ΤΣΙΡΝΟΒΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ζήτησε τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου και παράταση της συμβατικής προθεσμίας του Έργου με τίτλο: "Κατασκευή τεχνικών έργων για την αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στη Δ.Ε. Ζαγοράς".

Ο επιβλέπων του έργου κος Ιωάννης Αρέθας με το από 06/10/2020 έγγραφό του εισηγήθηκε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας, η οποία έγινε αποδεκτή από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου κα Ελένη Προβιά και η οποία εκφράζει την σύμφωνη γνώμη της για χορήγηση παράτασης έως την 31/03/2021.

Κατόπιν ο πρόεδρος συνέχισε προτείνοντας στην επιτροπή παράταση έως την 31/03/2021, του Έργου με τίτλο: "Κατασκευή τεχνικών έργων για την αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στη Δ.Ε. Ζαγοράς", από την τεχνική εταιρία «Τ & Τ ENERGY» ΕΥΑΓΓ. ΤΣΙΡΝΟΒΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε..

## Η Οικονομική Επιτροπή

αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του προέδρου,
- το υπ' αριθμ. πρωτ. 70443/6-10-2020 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου, το οποίο υπογράφεται από την αν. Δ/ντρια κα Προβιά Ελένη και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης αυτής,
- το από 06/10/2020 έγγραφο του επιβλέποντα, κος Ιωάννη Αρέθα
- το από 01/10/2020 και με αριθμ. πρωτ. 68677 έγγραφο, της τεχνικής εταιρίας «Τ & Τ ENERGY» ΕΥΑΓΓ. ΤΣΙΡΝΟΒΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
- [άρθρο 77 του Ν.4555/18](#)) και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας έως την 31-03-2021, για την περαίωση του έργου, με τίτλο: "Κατασκευή τεχνικών έργων για την αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στη Δ.Ε. Ζαγοράς"

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **135/2020**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο πρόεδρος

Τα μέλη

(υπογραφή)

(υπογραφές)

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
&  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ**

**ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**