



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ζαγορά. 27-10-2020

Αριθ.Αποφ 138/2020

Αριθ πρωτ. 11039

**Από το Πρακτικό 21^{ης} /2020 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου**

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης για το έργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ & ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ "

Στη Ζαγορά, σήμερα, 27^η του μηνός Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε ύστερα από την 10858/23-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη η Οικονομική Επιτροπή, με βάση τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο επτά (7) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2. ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
3. ΓΑΡΥΦΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4. ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
6. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο Δημοτικό Υπάλληλο.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης για το έργο Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης για το έργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ & ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ " και ανέφερε ότι:

Με το αρ. πρωτ. 8779/01-09-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρίας με την επωνυμία «ΣΠΥΡΙΔΩΝ Β.ΚΑΡΑΜΑΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» ζητάει παράταση για την εκτέλεση του έργου. Η

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου και η Αναπλ. Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών κα Ελένη Προβιά, με το υπ' αριθμ. 65405/30-09-2020 προτείνει να δοθεί παράταση έως την 01-11-2020.

Ο πρόεδρος δεδομένου των αντικειμενικών δυσκολιών πρότεινε στην επιτροπή την χορήγηση παράτασης σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας έως την 20-12-2020.

Το λόγο πήρε το μέλος της Επιτροπής κα Σαμαρά Μαρία και ανέφερε ότι: «Όσον αφορά την καθυστέρηση του συγκεκριμένου έργου και την μη έναρξη της υλοποίησης του θεωρούμε πως έχετε κι εδώ την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη. Πρόκειται για μια εργολαβία η οποία συμβασιτοποιήθηκε στις 01/04/2020 και έληξε ο συμβατικός της χρόνος στις 01/08/2020. Πέρασε μια περίοδος μέσα στην υγειονομική κρίση και την καραντίνα η οποία δικαιολογεί την καθυστέρηση μερικώς, ωστόσο δεν κινηθήκατε έγκαιρα και αποτελεσματικά με συνέπεια σήμερα να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος απώλειας μιας ακρως απαραίτητης τεχνικής παρέμβασης για το σύνολο του παραλιακού μετώπου Παπά Νερό –Αγίου Ιωάννη .

Ψηφίζουμε θετικά την εισήγηση της υποχρεωτικής λήψεως παράτασης για το έργο (ως την ύστατη απόπειρα και προσπάθεια να περισωθεί το έργο) αλλά σας καταγγέλλουμε για ανικανότητα, αδιαφορία και έλλειψη αποτελεσματικότητας στη διοίκηση. Θα είστε οι αποκλειστικοί υπεύθυνοι για την κατάρρευση του παραλιακού μετώπου Αγίου Ιωάννη –Παπά Νερό σε ένα ενδεχόμενο(απευκταίο) νέο πλημμυρικό φαινόμενο. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη της κατάρρευσης του παραλιακού μετώπου.

Ο πρόεδρος ανέφερε ότι οι παρατάσεις γενικότερα αλλά και λόγω των ειδικών συνθηκών που διανύουμε είναι νόμιμο δικαίωμα των αναδόχων. Για την εκτέλεση των έργων υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες και ρήτρες οι οποίες προστατεύουν το φορέα.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του προέδρου,
- το υπ' αριθμ. 65407/30-09-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου.
- [άρθρο 77 του Ν.4555/18](#)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση παράτασης έως την 20-12-2020, για το έργο: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ & ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ "

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **138/2020**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο πρόεδρος

Τα μέλη

(υπογραφή)

(υπογραφές)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

&

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ