



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ζαγορά. 27-10-2020

Αριθ.Αποφ 140/2020

Αριθ πρωτ. 11041

**Από το Πρακτικό 21^{ης} /2020 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου**

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης για το έργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»

Στη Ζαγορά, σήμερα, 27^η του μηνός Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε ύστερα από την 10858/23-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη η Οικονομική Επιτροπή, με βάση τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο επτά (7) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2. ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
3. ΓΑΡΥΦΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4. ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
6. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο Δημοτικό Υπάλληλο.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» και κατέθεσε εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ κ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Δ/νση: Ζαγορά Ν. Μαγνησίας
Πληροφ.: Κοπατσάρης Δ.
Τηλ. : 24263 50105

Θέμα Ο.Ε.: Χορήγηση Παράτασης για το έργο **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Εισήγηση

Λόγω αδυναμίας επίβλεψης του ανωτέρω έργου, από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 41742/06.07.2020 έγγραφό της, ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου ζήτησε με το υπ αριθμ. 6923/13.07.20220 έγγραφο, την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την επίβλεψη του ανωτέρω έργου για το οποίο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση.

Η Σύμβαση υπογράφηκε την 30.06.2020 με Αρ. Πρωτ. 6454 και ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ006944103 και λήγει την 30.10.2020.

Δεδομένου ότι λήγει σύντομα η συμβατική προθεσμία καλείτε η Ο.Ε. να προβεί στην παράταση αυτής, ορίζοντας νέα ημερομηνία με προτεινόμενη την 30.05.2021 (λόγω της φύσης του έργου κ της χειμερινής περιόδου που διανύουμε χορηγούμε παράταση μεγαλύτερη σε διάρκεια από την αρχικώς ορισθείσα.)

Ο Αναπληρωτής προϊστάμενος
Της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣ

Το λόγο πήρε το μέλος της επιτροπής κα Σαμαρά Μαρία και ανέφερε:

«Όσον αφορά την καθυστέρηση του συγκεκριμένου έργου και την μη έναρξη της υλοποίησης του θεωρούμε πως έχετε κι εδώ την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη.

Πρόκειται για μια εργολαβία η οποία συμβασιοποιήθηκε στις 30/06/2020 και ο συμβατικός της χρόνος λήγει σε ΔΥΟ(2) ημέρες (30/10/2020) από σήμερα.

Η Δ/ση Τεχνικών υπηρεσιών δήμου Βόλου (με την οποία είχατε υπογράψει προγραμματική σύμβαση για την παροχή τεχνικής επάρκειας) δήλωσε αδυναμία εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στις 06/07/2020 , εσείς στις 13/07/2020) ζητήσατε από την Περιφέρεια τη σύναψη νέας σύμβασης για τεχνική επάρκεια και από τότε δεν κάνατε τίποτε. Αφήσατε και αυτό το έργο, στη τύχη του, αδιαφορήσατε. Δεν κινηθήκατε έγκαιρα και αποτελεσματικά με συνέπεια σήμερα να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος απώλειας των κατεπειγουσών και αναγκαίων τεχνικών παρεμβάσεων στην εσωτερική οδοποιία της ενότητας Μουρεσίου. Ψηφίζουμε θετικά την εισήγηση της υποχρεωτικής λήψεως παράτασης για το έργο (ως την ύστατη απόπειρα και προσπάθεια να περισωθεί το έργο) αλλά σας καταγγέλλουμε για ανικανότητα, αδιαφορία και έλλειψη αποτελεσματικότητας στη διοίκηση.

Θα είστε οι αποκλειστικοί υπεύθυνοι για την κατάρρευση σημείων του εσωτερικού οδικού δικτύου της Ενότητας Μουρεσίου σε ένα ενδεχόμενο (απευκταίο) νέο πλημμυρικό φαινόμενο.

Ο πρόεδρος ανέφερε ότι κάνουμε ότι είναι δυνατό για τον ορισμό επιβλέποντα μηχανικού για την εκτέλεση του έργου. Μιλήσαμε και με το Υπουργείο προκειμένου να μπορούν και ιδιώτες μηχανικοί να αναλαμβάνουν την επίβλεψη ώστε να μην καθυστερεί η εκτέλεση των έργων. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και άλλοι Δήμοι που δεν έχουν επάρκεια. Στο επόμενο έτος και με την πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού, θα αποκτήσουμε τεχνική επάρκεια και θα παρακαμφθούν τα προβλήματα αυτά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του προέδρου,
- την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
- [άρθρο 77 του Ν.4555/18](#)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση παράτασης έως την 30-05-2021, της αναδόχου εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **140/2020**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο πρόεδρος

Τα μέλη

(υπογραφή)

(υπογραφές)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
&
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**